



लेकवेशी नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

कल्याण, सुर्खेत

कर्णाली प्रदेश नेपाल

मिति २०७९/०४/०९ देखि २०७९/१०/१३ सम्म सम्पन्न योजनाको प्रगति विवरण

सि.न	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	उ.स अध्यक्षको नाम	योजनाको सम्पन्नता विवरण						सम्पन्न योजनाको विवरण						
				लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	कन्टेन्जेसी रकम रु.	मर्मत रकम रु.	सम्पन्नता मिति	खुद पाउने रकम	लागत रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	मुल्याङ्कन रकम रु.	खुद भुक्तानी रकम	सम्पन्न मिति
१	लेकवेशी नगरपालिका वडा नं.४ दशरथपुर र भेरीगंगा नगरपालिका वडा नं.११ रामघाट जोड्ने झोपु मर्मत कार्य	०	डम्मर दत्त भट्ट	३३०५३९	३३०२१०	०	०	०	२०७९/४/१३	३३०२१०	३३०५३९	३३०२१०	०	२९९३००	३२९९६९	२०७९/४/७
२	सामुदायिक कृषि प्रसार कार्यक्रम	४	मुक्ति प्रसाद तिवारी	२४९९०००	२४९९०००	०	०	०	२०७९/४/८	२४९९०००	२४९९०००	२४९९०००	०	७९४००	७९४००	२०७९/४/९
३	कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम लेकवेशी-९, चौरासे, सुर्खेत	९	विमला खड्गलुक	२४९९०००	२४९९०००	०	०	०	२०७९/४/८	२४९९०००	२४९९०००	२४९९०००	०	७९४००	७९४००	२०७९/४/९
४	ध्वजाबात्रे, लवना र चिङ्गाड सडक मर्मत कार्य	०	राकेश वि.क.	३९९७३७	३९६८००	८२९३७	६६००	६६००	२०७९/४/२७	३९६८००	३९९७३७	३९६८००	८२९३७	३९३९८२	३९९४९७	२०७९/६/९
५	वडा कार्यालय भवन निर्माण	३	छवि लाल पौडेल	९८५८१७	७८८१६०	१९७६५७	१६४२०	१६४२०	२०७९/६/५	७८८१६०	९८५८१७	७८८१६०	१९७६५७	९८३५९४	७८६३८३	२०७९/१०/१३
६	वडा कार्यालय ४ मर्मत तथा शौचालय निर्माण	४	खट्क बहादुर घर्ती क्षेत्री	४४९६४२	४४६०००	८४६४२	९५००	९५००	२०७९/६/६	४४६०००	४४९६४२	४४६०००	८४६४२	४४२४७९	४४२३९४	२०७९/८/२६
७	कालिकादेवी मन्दिर निर्माण	१०	राम बहादुर वि.सी.	१९४४५८	९६०००	९८४५८	२०००	२०००	२०७९/६/७	९६०००	१९४४५८	९६०००	९८४५८	१९३७८८	९४६७४	२०७९/७/१७
८	चिङ्गाडखोला IEE प्रतिवेदन निर्माण कार्य	०	न्युटन वली	४९९००५	४९६७४५	०	०	०	२०७९/४/१३	४९६७४५	४९९००५	४९६७४५	०	४९६७४५	४९६७४५	२०७९/६/९
९	नवनिर्मित वडा कार्यालय भवनको व्यवस्थापन, सजावट तथा मर्मत	१०	तिल बहादुर पुलामी	४९८२४९	४२३५१२	७४७३७	८८२३	८८२३	२०७९/६/११	४२३५१२	४९८२४९	४२३५१२	७४७३७	४९७९२७	४२३३३८	२०७९/८/२६
१०	नारायण पौडेलको घर देखि पदम टोमटाको घर हुँदै रातेखोला जोड्ने सडक स्तरोन्नति	१	पदम बहादुर टमटा	४२३६११२	३३६००००	८७९११२	७००००	७००००	२०७९/६/१२	३३६००००	४२३६११२	३३६००००	८७९११२	३८१११४५	३०२३००१	२०७९/९/१३
११	सासवास खोला सडक खण्ड मर्मत कार्य को अमानत	७	प्रेम बहादुर रास्कोटी	२३१५८	२३१५८	०	०	०	२०७९/६/१२	२३१५८	२३१५८	२३१५८	०	२२९२९	२२९२९	२०७९/६/१३
१२	दशरथपुर बजार लक्षित तारेपहरा खानेपानी मर्मत	४	हिरामणि उपाध्याय	२६३५१२	२४००००	०	४०००	४०००	२०७९/६/१३	२४००००	२६३५१२	२४००००	०	२९९९१०	२३८९६८	२०७९/८/२७
१३	भिमलकुना खानेपानी पाईप खरिद	५	कुल बहादुर बराल	६०४३०	४८०००	१२४३०	१०००	१०००	२०७९/६/१३	४८०००	६०४३०	४८०००	१२४३०	४८४९६	४६३९९	२०७९/७/१७

३३५५२

पञ्चासकी अधिकृत

१

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



लेकमेशी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
कल्याण सुर्खेत
कर्णाली प्रदेश नेपाल

मिति २०७९/०४/०१ देखि २०७९/१०/१३ सम्म सम्पन्न योजनाको प्रगति विवरण

सि.न	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	उ.स. अध्यक्षको नाम	योजनाको सम्झौता विवरण						सम्पन्न योजनाको विवरण					
				लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	कन्टेन्जेसी रकम रु.	मर्मत रकम रु.	सम्झौता मिति	खुद पाउने रकम	लागत रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	मुल्याङ्कन रकम रु.	खुद भुक्तानी रकम
१४	बारागाउँ-तपिल सिचाई पाईप खरिद	५	भक्त बहादुर बुढा	१२०५९२	९६०००	२४५९२	२०००	२०००	२०७९/६/१३	९६०००	१२०५९२	९६०००	२४५९२	११५५९६	९१९६२
१५	निगाल पानीखोला तल्लोखर्क सिचाई पाईप खरिद	५	सन्तोष बहादुर बुढा	१२०३६२	९६०००	२४३६२	२०००	२०००	२०७९/६/१३	९६०००	१२०३६२	९६०००	२४३६२	११४७९६	९१४९६
१६	बेतनी चिनाले खानेपानी पाईप खरिद	५	अनिल घर्ती मगर	६०३२८	४८०००	१२३२८	१०००	१०००	२०७९/६/१३	४८०००	६०३२८	४८०००	१२३२८	५५६५१	४४२७६
१७	दहचौर सिचाई पोखरी निर्माण	५	जस बहादुर बुढा	१२१९८७	९६०००	२४९८७	२०००	२०००	२०७९/६/१३	९६०००	१२१९८७	९६०००	२४९८७	११९२९३	९३८८४
१८	चन्द्रज्योति मा.वि.चन्द्रपुर पूँजिगत निर्माण	१०	गणेश बहादुर पोख्रेल	११३५८६३	९६००००	१७५८६३	२००००	२००००	२०७९/६/१४	९६००००	११३५८६३	९६००००	१७५८६३	११३५८५०	९५९९८९
१९	टुडे पहिरो नियन्त्रण कार्य	७	लाल बहादुर हुन्विङ्ग मगर	११४४१८९	९६००००	१८४१८९	२००००	२००००	२०७९/६/२६	९६००००	११४४१८९	९६००००	१८४१८९	११२८४६३	९४६७८९
२०	गमखोला, रातेखोला र खहरेखोलाको IEE प्रतिवेदन निर्माण कार्य	०	अमृत ढकाल	४९९००५	४९६१८०	०	०	०	२०७९/४/२३	४९६१८०	४९९००५	४९६१८०	०	४३९०९७	४९६१८०
२१	भित्रिकोलखोला विद्युत लाईन विस्तार	९	कर्ण बहादुर रामजाली	११४१८६	९६०००	१४१८६	२०००	२०००	२०७९/७/३	९६०००	११४१८६	९६०००	१४१८६	११३१२२	९५०२३
२२	रमेश परियारको घर तिर जाने सिँचाई कुलो निर्माण	३	बुद्धी रावत	२४३४९३	१९२०००	५१४९३	४०००	४०००	२०७९/७/३	१९२०००	२४३४९३	१९२०००	५१४९३	२३६४१४	१८६४१२
२३	खाँडदेवी मा.वि.चौरामे पर्खाल निर्माण	९	मनिराम अधिकारी	१०६३०५	९६०००	१०३०५	२०००	२०००	२०७९/७/४	९६०००	१०६३०५	९६०००	१०३०५	१०७५०३	९६०००
२४	दर्लामी टोलमा सडक नयाँ कटिङ्ग	३	नन्द बहादुर दर्लामी	१४३७३९	९६०००	४७७३९	२०००	२०००	२०७९/७/४	९६०००	१४३७३९	९६०००	४७७३९	१४१३३८	९४३८६
२५	कौशिला सुनारको घर देखी गगन फौजाको घर सम्म सडक स्तरोन्नती	१	यज्ञ कुमारी शर्मा	२४८६३२	१९२०००	५६६३२	४०००	४०००	२०७९/७/१४	१९२०००	२४८६३२	१९२०००	५६६३२	२४२४२८	१८७२०३
२६	जवान जागृती शिखर सम्मेलनमा सहभागीता खर्च रकम भुक्तानी	०	कर्ण बहादुर पुलामी	५००००	५००००	०	०	०	२०७९/६/४	५००००	५००००	५००००	०	५००००	५००००

(Signature)

(Signature)
१०/१३
मुद्रा



लेकवशी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
कल्याण, सुर्खेत
कर्णाली प्रदेश नेपाल
२०७३

मिति २०७९/०४/०९ देखि २०७९/१०/१३ सम्म सम्पन्न योजनाको प्रगति विवरण

सि न	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	उ.स अध्यक्षको नाम	योजनाको सम्झौता विवरण							सम्पन्न योजनाको विवरण					
				लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	कन्टेन्जेसी रकम रु.	मर्मत रकम रु.	सम्झौता मिति	खुद पाउने रकम	लागत रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	मुल्याङकन रकम रु.	खुद भुक्तानी रकम	सम्पन्न मिति
२७	बडीपाटी मण्डली निर्माण	१०	केशर बहादुर खड्का	१३६०८७	९६०००	४००८७	२०००	२०००	२०७९/७/१७	९६०००	१३६०८७	९६०००	४००८७	१३६०७७	९४९९३	२०७९/९/२८
२८	खसखसे कालामाटे सडक स्तरोन्नती	१	तारा बुचा	१२९९४०९	९६००००	२४९४०९	२००००	२००००	२०७९/७/१७	९६००००	१२९९४०९	९६००००	२४९४०९	११९९८३७	९४४६३२	२०७९/९/१४
२९	अटुट मिलन सहकारी पखाल निर्माण	१	कमला कुमारी खरेल	१८०६८३	१४४०००	३६६८३	३०००	३०००	२०७९/७/१७	१४४०००	१८०६८३	१४४०००	३६६८३	१८०३६३	१४३७५०	२०७९/९/८
३०	थोत्री पिपले सडक निर्माण तथा तारजाली	७	खड्क बहादुर खड्का	३६११९९	२८८०००	७३११९९	६०००	६०००	२०७९/७/२०	२८८०००	३६११९९	२८८०००	७३११९९	२९२३४७	२३३०८८	२०७९/१०/११
३१	लक्ष्मी मा.वि.लवना फर्निचर निर्माण	७	दिपक कुमार पौड्याल/रमेश खड्का	११६३१५	९६०००	२०३१५	२०००	२०००	२०७९/७/२१	९६०००	११६३१५	९६०००	२०३१५	११६३१५	९६०००	२०७९/९/१४
३२	नगरस्तरीय फुटबल प्रतियोगितामा सहभागी खर्च रकम भुक्तानी	४	विवेक घर्ती	२००००	२००००	०	०	०	२०७९/७/१	२००००	२००००	२००००	०	२००००	२००००	२०७९/८/६
३३	किउरेनी रामजालीडाँडा सिचाई कुलो आर.सि.सि.	९	झुपर्सि रामजाली मगर	११८६७०	९६०००	२३६७०	२०००	२०००	२०७९/८/८	९६०००	११८६७०	९६०००	२३६७०	११८६७०	९४०००	२०७९/९/१७
३४	हरेन्द्र फौजाको घरदेखी धाराखोला जाने सडक निर्माण	२	हरेन्द्र फौजा	३६०६११	२८८०००	७२६११	६०००	६०००	२०७९/८/८	२८८०००	३६०६११	२८८०००	७२६११	३४९६७०	२८७३७६	२०७९/९/१७
३५	सिर्जनसिल प्राथमिक विद्यालय ठाँटी शौचालय निर्माण	२	भिम बहादुर तारम	२४७९०८	१९२०००	६४९०८	४०००	४०००	२०७९/८/१२	१९२०००	२४७९०८	१९२०००	६४९०८	२४८४०४	१९२०००	२०७९/१०/९
३६	काप्रेखोला देखी माथिल्लो धनेरी जाने सिचाई कुलो निर्माण	३	सन्त बुढा	१८४६२४	१४४०००	४१६२४	३०००	३०००	२०७९/८/१२	१४४०००	१८४६२४	१४४०००	४१६२४	१८४३६१	१४३०२७	२०७९/९/२८
३७	आदर्श प्रा.वि.देखि मदनचोक जोड्ने सडक स्तरोन्नती	१	प्रकाश पौडेल	६०३७३२	४८००००	१२३७३२	१००००	१००००	२०७९/८/१२	४८००००	६०३७३२	४८००००	१२३७३२	४९८२४८	४७४६७४	२०७९/९/२४
३८	गोलखाल्टा सडक ग्राभेल तथा मर्मत	७	प्रेम बहादुर रास्कोटी	२८८७८	२८८७८	०	०	०	२०७९/८/१२	२८८७८	२८८७८	२८८७८	०	२६९९७	२६९९७	२०७९/९/७
३९	पटारे आर्नेको घर मुनी सिचाई आयोजना	३	युवराज बोहरा	१८२७६७	१४४०००	३८७६७	३०००	३०००	२०७९/८/१२	१४४०००	१८२७६७	१४४०००	३८७६७	१७९६११	१४१५१६	२०७९/८/२९
४०	भक्त पुनको घरदेखी खसखसे जोड्ने सडक स्तरउन्नती	१	टिका खाम्चा (पुन)	३०६१७०	२४००००	६६१७०	४०००	४०००	२०७९/८/१३	२४००००	३०६१७०	२४००००	६६१७०	३०४८६३	२३९७६६	२०७९/९/१३

२०७९/१०/१३
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



लेकवेशी नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

कल्याण, सुर्खेत

कर्णाली प्रदेश नेपाल

मिति २०७९/०४/०९ देखि २०७९/१०/१३ सम्म सम्पन्न योजनाको प्रगति विवरण

सि न	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न	उ.स अध्यक्षको नाम	योजनाको सम्झौता विवरण						सम्पन्न योजनाको विवरण						
				लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	कन्टेन्जेसी रकम रु.	मर्मत रकम रु.	सम्झौता मिति	खुद पाउने रकम	लागत रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	मुल्याङ्कन रकम रु.	खुद भुक्तानी रकम	सम्पन्न मिति
४१	वर-पिपल चौतारी निर्माण कुईरे	७	भक्त बहादुर खरु मगर	१२४७७५	९६०००	२८७७५	२०००	२०००	२०७९/८/१४	९६०००	१२४७७५	९६०००	२८७७५	१२३२५६	९४८३३	२०७९/९/१२
४२	ठुलो गैरामा तारजाली निर्माण कुईरे	७	नर बहादुर बराल मगर	६३१६९	४८०००	१५१६९	१०००	१०००	२०७९/८/१४	४८०००	६३१६९	४८०००	१५१६९	६१३५२	४६६२९	२०७९/९/१४
४३	काप्रेखोला सिचाई कुलो निर्माण	३	जानकी थापा शाही	२४२०९४	१९२०००	५००९४	४०००	४०००	२०७९/८/१४	१९२०००	२४२०९४	१९२०००	५००९४	२४१५१३	१९१५४४	२०७९/१०/१०
४४	भेडाबाडि सडक अन्तरगत बडिपाटि शाहीटोल नाला व्यवस्थापन	१०	जित बहादुर शाही	११४७१६	९६०००	१८७१६	२०००	२०००	२०७९/८/१६	९६०००	११४७१६	९६०००	१८७१६	११४६१३	९५९१३	२०७९/९/१४
४५	ब्याबरे गाँउ मान बहादुर अधिकारीको घरछेउ हुँदै तुलवीर घर्तीको घर हुँदै पटारे जाने सडक छुने सडक स्तरोन्नति	३	करण मल्लिमल मगर	१८४२९८४	१४४००००	४०२९८४	३००००	३००००	२०७९/८/१८	१४४००००	१८४२९८४	१४४००००	४०२९८४	४३११६३	१३९८३६२	२०७९/१०/११
४६	अधिकारीटोल देखी गजघारी हुँदै वडा कार्यालय जोड्ने सडक मर्मत	७	नरेन्द्र बुढा मगर	१८१११३	१४४०००	३७११३	३०००	३०००	२०७९/८/२६	१४४०००	१८१११३	१४४०००	३७११३	१६२०१८	१२८८२१	२०७९/९/२८
४७	मान बहादुर खत्रीको घर नजिक मुल संरक्षण	३	मान बहादुर खत्री	१७७६६९	१४४०००	३३६६९	३०००	३०००	२०७९/८/२६	१४४०००	१७७६६९	१४४०००	३३६६९	१६७३२७	१३५३३५	२०७९/९/२८
४८	राम बहादुर दर्लामीको घर नजिक देखि नर बहादुर सुनारको टोल सम्म आ.र.सि.सि. सिचाई कुलो निर्माण	३	आईतगाम खाम्चा	२४८०८५	१९२०००	५६०८५	४०००	४०००	२०७९/९/३	१९२०००	२४८०८५	१९२०००	५६०८५	२४६४३८	१९०७१८	२०७९/९/१४
४९	खर्क सडक स्तरोन्नति	१	जुद्धे कामी	२४१४०९	१९२०००	४९४०९	४०००	४०००	२०७९/९/३	१९२०००	२४१४०९	१९२०००	४९४०९	२२७७०८	१८१०९६	२०७९/१०/१०
५०	सालडाँडा-कल्लेरी सडक निर्माण	५	सागर बुढा मगर	२४१३४५	१९२०००	४९३४५	४०००	४०००	२०७९/९/११	१९२०००	२४१३४५	१९२०००	४९३४५	२१६६३२	१७२३३१	२०७९/१०/११
५१	कालिका प्रा.वि. लामिदभार विद्यालय रङ्गरोगन कार्य	१०	मोती प्रसाद चपाई	११२६०८	९६०००	१६६०८	२०००	२०००	२०७९/९/१२	९६०००	११२६०८	९६०००	१६६०८	११२४१६	९५८३६	२०७९/१०/९
५२	सुनारी टोलको अधुरो सिचाई कुलो पुरा गर्ने निर्माण	३	रत्नबहादुर अधिकारी	१२५७८७	९६०००	२९७८७	२०००	२०००	२०७९/९/१४	९६०००	१२५७८७	९६०००	२९७८७	१२५१६२	९५५२४	२०७९/९/२६
५३	खारपानी सडक मर्मत तथा सरसफाई	७	दिपक कुमार थापा	९९६१६	७२०००	१९६१६	१५००	१५००	२०७९/९/१४	७२०००	९९६१६	७२०००	१९६१६	९२९७५	७२०००	२०७९/१०/११

२०७९/१०/१३
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



कवेशी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
कल्याण, सुर्खेत
कर्णाली प्रदेश नेपाल
२०७३

मिति २०७९/०४/०९ देखि २०७९/१०/१३ सम्म सम्पन्न योजनाको प्रगति विवरण

सि न	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	उ स अध्यक्षको नाम	योजनाको सम्पन्नता विवरण						सम्पन्न योजनाको विवरण						
				लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	कन्टेन्जेसी रकम रु.	मर्मत रकम रु.	सम्पन्नता मिति	खुद पाउने रकम	लागत रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	मुल्याङकन रकम रु.	खुद भुक्तानी रकम	सम्पन्न मिति
५४	प्रहरी चौकी गुमी कार्यालय व्यवस्थापन खर्च रकम भुक्तानी	०	विजय पुन	५००००	५००००	०	०	०	२०७९/९/१४	५००००	५००००	५००००	०	०	५००००	२०७९/९/१७
५५	डाँडागाउँ मेला तथा खेलकुद कार्यक्रम खर्च रकम भुक्तानी	५	देव बहादुर सिजाली	१७४४८०	१०००००	७४४८०	०	०	२०७९/७/२४	१०००००	१७४४८०	१०००००	७४४८०	१०००००	१०००००	२०७९/९/१९
५६	सप्लाई एण्ड डेलिभरी अफ स्टील पार्ट्स	०	राजन कुमार पोख्रेल	३६१३५८३	३६१३५८३	०	०	०	२०७९/१/२९	३६१३५८३	३६१३५८३	३६१३५८३	०	३९९७८६९	३६१३५८३	२०७९/९/२०
५७	खेलकुद व्यवस्थापन खर्च भुक्तानी	६	जस बहादुर बाँकावल	१०००००	१०००००	०	०	०	२०७९/८/१८	१०००००	१०००००	१०००००	०	१०००००	१०००००	२०७९/९/२८
५८	सप्लाई एण्ड डेलिभरी अफ स्टील पार्ट्स	०	राजन कुमार पोख्रेल	३६१३५८३	३६१३५८३	०	०	०	२०७९/१/२९	३६१३५८३	३६१३५८३	३६१३५८३	०	३९९७८६९	३६१३५८३	२०७९/९/२६
५९	विद्युत सामग्री फेरबदल तथा मर्मत गर्दाको खर्च रकम भुक्तानी	०	शेर बहादुर घर्ती	३५३३५	३५३३५	०	०	०	२०७९/९/२५	३५३३५	३५३३५	३५३३५	०	३५३३५	३५३३५	२०७९/१०/१३
	जम्मा			३२६३५७४५	२८८०४१४२	३७९९६७६	३०८८४३	३०८८४३		२८८०४१४२	३२६३५७४५	२८८०४१४२	३७९९६७६	२९४३६४८६	२३३५५३४५	

(Signature)

(Signature)
०६/१०/२०७९
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत